

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами
---	--

Митрофанов В.Н.
«24» апреля 2023 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Суджанское
Наименование участкового лесничества	Кореневское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	нет
Договор купли-продажи лесных насаждений	нет
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	нет
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	ИМЗ-2023-001224 от 20.04.2023г

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	106
Номер лесотаксационного выдела	2
Общая площадь	4,1
Состав насаждения	10Со
Тип леса, бонитет	ССРТ, Ia
Возраст	52
Полнота (сомкнутость)	0,7
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	нет
Почвенно-грунтовые условия	Слабо и средне-оподзоленные супесчаные
Тип лесорастительных условий	B2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	нет

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	20%
Сомкнутость крон	0,7

Объем вырубаемой древесины	669
Сумма площадей сечений	нет
Характеристика вырубаемой части насаждения	Сосна деловая – 180 м³, сосна дрова – 489 м³

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	25.05. 2023 г 09.06.2023 г	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	13.06. 2023 г 20.07.2023 г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение в месте складирования древесины и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Производится одновременно с лесосечными работами	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	1.12-20.12. 2023г	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10Со	полнота 0,7
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10Со	полнота 0,6

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая: валка деревьев производится между просветами не подлежащими рубке деревьями; трелёвка – хлыстами; обрезка сучьев и раскряжёвка производится на месте складирования древесины; часть порубочных остатков собирается в кучи на месте для перегнивания, а остальная часть сжигается в не пожароопасный период.

Проект составил А.И. Лукин

(начальник участка Лукин А.И.)

"24" апреля 2023 г.