

УТВЕРЖДАЮ:



ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Рыльское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Лесопарковая зона
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№ 4/1 от 07.02.2022г.

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	71
Номер лесотаксационного выдела	13
Общая площадь	10,8
Состав насаждения	10С0
Тип леса, бонитет	ССРТ В2
Возраст	52
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Притеррасная полоса,
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Слабо- и среднеподзоленные супесчаные почвы
Тип лесорастительных условий	Суборь свежая В2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	слабая –8%
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	199
Сумма площадей сечений	0,8
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья мешающие росту и формированию крон

	лучших деревьев, деревья неудовлетворительного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
--	---

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	апрель-июнь	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	апрель=июнь	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Июнь	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	Июнь-	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10СО сполнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10СОолнота 0,8

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил

Начальник участка ГУП КО «Рыльсклес»  Варванин В.И.

09 февраля 2022г.