

Составляют лица: использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами



УТВЕРЖДАЮ:

Григорьев Д.А.

20.08.2022 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Рыбино-Будское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защиты лесов	Противопожарные
Договор аренды лесного участка	от 31.08.2010 г. № 6/н
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	40
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	2,4
Состав насаждения	5Дх5Ил
Тип леса, бонитет	ДСН, I
Возраст	57
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	Искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	-
Почвенно-грунтовые условия	Темно-серые суглинистые
Тип лесорастительных условий	D2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	12%
Сомкнутость крон	90%
Объем вырубленной древесины	56,0 м3
Сумма площадей сечений	6,8 м2
Характеристика вырубленной части насаждения	Дуб-28,0 м3, Ильм-28,0 м3

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, мес/г. год (от до)	Проектируемые результаты по этапам
1.	Подготовительные лесосечные работы	Март 2022 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2.	Основные лесосечные работы	Апрель-декабрь 2022 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, укладка хвороста, технологически связанные с рубками лесных насаждений).
3.	Заключительные этапы лесосечных работ	Ноябрь 2022 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4.	Учет и оценка результатов работ	Декабрь 2022 года	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав: 5Дн5Ил Полнота: 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 5Дн5Ил Полнота: 0,7

7. В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполненных работ следующая:

* Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек

* До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил Власов С.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«18» января 2022 г.