

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами
---	--

ИП Коротеев А.М. «26» сентября 2021г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Железногорское
Наименование участкового лесничества	Кармановское
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
Договор аренды лесного участка	б/н от 12.02.2010 г.
Договор купли-продажи лесных насаждений	х
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	х
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	х

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	79м
Номер лесотаксационного выдела	3
Общая площадь	1,2
Состав насаждения	7Сo1Oc1Б1Дн+Лп
Тип леса, бонитет	СДСН, 1А
Возраст	Сo-52
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	
Тип лесорастительных условий	С2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	20 %
Сомкнутость крон	
Объем вырубаемой древесины	71 м3, в т. ч. ликвид - 69 м3, неликвид - 2 м3

Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Со - 58 м3, в. т.ч. деловая – 46 м3, дрова – 11 м3, неликвид – 1 м3; Б – 13 м3, в. т.ч. деловая – 10 м3, дрова – 2 м3, неликвид – 1 м3

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	10/2021-10/2021	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	10/2021-11/2021	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	11/2021-12/2021	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	12/2021	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 7СолОс1Б1Дн+Лп	Полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 7СолОс1Б1Дн+Лп	Полнота 0,6

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая: **уборка особо опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов и зон безопасности.** ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ СО ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ БРИГАДЫ. Перед началом основных лесосечных работ проводятся подготовительные работы: убираются опасные деревья ;устраивается погрузочная площадка; подготавливаются подъездные пути ;по периметру безопасности устанавливаются предупредительные аншлаги. Использование гидроклина и иных валочных приспособлений, кроме валочной вилки, при приземлении опасных деревьев запрещается. К опасным относятся все сухостойные, зависшие, ветровальные, буреломные, сломыши и гнилые деревья, у которых гниль выходит на поверхность ствола и занимает не менее половины его диаметра. Валка леса ведётся бензопилой «ХУСКВАРНА» в заданном направлении при помощи валочной вилки. Обрубка сучьев топором на лесосеке, обрезка вершин бензопилой «хускварна» и измельчение. Трелевка трактором МТЗ-82 за комель хлыста на погрузочную площадку. Раскряжевка на погрузочной площадке. Очистка мест рубок путём измельчения порубочных остатков и их приземление для дальнейшего перегнивания. Вывоз древесины лесовозом УРАЛ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПРОВОДИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА ДЕЛЯНКИ.

Проект составил:

инженер Сафронов Дмитрий Петрович



«26» сентября 2021 г.